

Ingeniero

Giovanni Velasquez

Delegado Departamental

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Estimado Ingeniero:

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores cotidianas, el motivo de la presente es para hacer entrega del tercer informe cuatrimestral registrado en el sistema SIPLAN, del año 2020, de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc.

Agradeciendo su apoyo me despido de usted.

Atentamente.



José Fredy Peláez Avalos
Alcalde Municipal
San Pedro Ayampuc, Guatemala

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 11:17:54

Constancia de entrega de Instrumentos de Planificación
PEI, POM, POA del periodo 2020 - 2024



Enviado en Sistema de Planes Gobiernos Locales

F.

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Dia	Meta física	3020	3020	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	8046529.17	8046529.17		Ejecución fina	498926.33	359276.93	624056.93	773560.99	2255821.18	28.03%	2255821.18	3.37%	28.03%	3.37%
SUBSIDIO Y DOTACION DE MATERIALES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	11	0	0	0	11	3.01%	11	3.01%	3.01%	3.01%
		Meta financiera	738162	738162	0	Ejecución financiera	24890	0	0	0	24890	3.37%	24890	3.37%	3.37%	3.37%
CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	85	85	85	86	341	34.1%	341	34.1%	34.1%	34.1%
		Meta financiera	779059.48	779059.48	0	Ejecución financiera	66278.26	66278.26	66278.26	66278.29	265113.07	34.03%	265113.07	34.03%	34.03%	34.03%
CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Metro lineal	Meta física	150	150	0	Ejecución física	31	31	31	31	124	82.67%	124	82.67%	82.67%	82.67%
		Meta financiera	472594.33	472594.33	0	Ejecución financiera	95805.51	95805.51	95805.51	95805.53	383222.06	81.09%	383222.06	81.09%	81.09%	81.09%
CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	338	338	338	338	1352	90.13%	1352	90.13%	90.13%	90.13%
		Meta financiera	824320.83	824320.83	0	Ejecución financiera	184852.16	184852.16	184852.16	184852.17	739408.65	89.7%	739408.65	89.7%	89.7%	89.7%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Centrimetro cuadrado	Meta física	3600	3600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2343892.86	2343892.86	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 2DA. CALLE Y 5TA. AV. A, CANTON PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	66	66	0	Ejecución física	0	0	0	66	66	100%	66	100%	100%	100%
		Meta financiera	74844	74844	0	Ejecución financiera	0	0	0	74844	74844	100%	74844	100%	100%	100%
CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE	Hora	Meta física	44	44	0	Ejecución física	40	0	0	0	40	90.91%	40	90.91%	90.91%	90.91%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora:

29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALD	Hora	Meta financiera	69500	69500	0	Ejecución financiera	62300.08	0	0	0	62300.08	89.64%	62300.08	89.64%	89.64%	89.64%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	362	362	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	216229.02	216229.02	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL 4TO. CANTON SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	37340	37340	0	Ejecución financiera	0	0	0	36982	36982	99.04%	36982	99.04%	99.04%	99.04%
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL 4TO. CALLEJON SECTOR 3, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	1	0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	48581	48581	0	Ejecución financiera	0	0	48581	0	48581	100%	48581	100%	100%	100%
SUBSIDIO CALLE ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL 4TO. CANTON SECTOR NO.6, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	198	198	0	Ejecución física	0	0	0	198	198	100%	198	100%	100%	100%
		Meta financiera	83131	83131	0	Ejecución financiera	0	0	0	83131	83131	100%	83131	100%	100%	100%
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEXTA CALLE BRISAS 1 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	1	0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	89968	89968	0	Ejecución financiera	0	0	89968	0	89968	100%	89968	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Centrimetro cuadrado	Meta física	1140	1140	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Hora	Meta física	40	40	0	Ejecución física	36	0	0	0	36	90%	36	90%	90%	90%
		Meta financiera	73200	73200	0	Ejecución financiera	64800.32	0	0	0	64800.32	88.53%	64800.32	88.53%	88.53%	88.53%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	614	614	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	292	292	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANZANA D, SECTOR TRES, COLONIA VISTAS DE SAN LUIS SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	75	75	100%	75	100%	100%	100%
		Meta financiera	85050	85050	0	Ejecución financiera	0	0	0	85050	85050	100%	85050	100%	100%	100%
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANTON EL CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	1	0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	87894	87894	0	Ejecución financiera	0	0	87894	0	87894	100%	87894	100%	100%	100%
APOYO CALLE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 4TO. CANTON SECTOR 1, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	81576	81576	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANTON PUEBLO NUEVO, SECTOR TIERRA BLANCA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	1	0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	50678	50678	0	Ejecución financiera	0	0	50678	0	50678	100%	50678	100%	100%	100%
SUBSIDIO Y DOTACION DE MATERIALES PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	11		19	30	8.22%	30	8.22%	8.22%	8.22%
		Meta financiera	467440.65	467440.65	0	Ejecución financiera	0	12341		23842	36183	7.74%	36183	7.74%	7.74%	7.74%
APOYO CALLE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CALLE LA BENDICIÓN, SECTOR DOS, COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	100	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	54736	54736	0	Ejecución financiera	0	0	0	54736	54736	100%	54736	100%	100%	100%
APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE DE SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	60	60	0	Ejecución física	0	0	0	60	60	100%	60	100%	100%	100%
		Meta financiera	68040	68040	0	Ejecución financiera	0	0	0	68040	68040	100%	68040	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA	Centrimetro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora:

29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA CALLE, ALDEA LO DE REYES, M	Centrimetro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	251780	251780		Ejecución fina	31875.95	31875.95	31875.95	31875.96	127503.81	50.64%	127503.81	50.64%	50.64%	50.64%
MANEJO DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	47	47	47	47	188	51.51%	188	51.51%	51.51%	51.51%
		Meta financiera	251780	251780	0	Ejecución financiera	31875.95	31875.95	31875.95	31875.96	127503.81	50.64%	127503.81	50.64%	50.64%	50.64%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	3	3	3	3	12	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	13385144.24	13385144.24		Ejecución fina	3346286.0	3346286.0	3346286.0	3346286.0	13385144.24	100%	13385144.24	100%	100%	100%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	3	3	3	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	13385144.24	13385144.24	0	Ejecución financiera	3346286.06	3346286.06	3346286.06	3346286.06	13385144.24	100%	13385144.24	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingue atendidos en el sistema escolar	Centrimetro cuadrado	Meta física	356	356	0	Ejecución físic					0	0%	121.60	34.16%	0%	34.16%
		Meta financier	7045929.20	7045929.20		Ejecución fina	2548255.3	93227.90	93227.90	93227.90	2827939.02	40.14%	2827939.02	0%	40.14%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Centrimetro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1228	1228	0	Ejecución física	1228	0	0	0	1228	100%	1228	100%	100%	100%
		Meta financiera	82479.67	82479.67	0	Ejecución financiera	82479.67	0	0	0	82479.67	100%	82479.67	100%	100%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física	865	0	0	0	865	91.05%	865	91.05%	91.05%	91.05%
		Meta financiera	53422.14	53422.14	0	Ejecución financiera	48422.14	0	0	0	48422.14	90.64%	48422.14	90.64%	90.64%	90.64%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física	1450	0	0	0	1450	100%	1450	100%	100%	100%
		Meta financiera	79764.68	79764.68	0	Ejecución financiera	79764.68	0	0	0	79764.68	100%	79764.68	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	170	170	0	Ejecución física	170	0	0	0	170	100%	170	100%	100%	100%
		Meta financiera	2244360.93	2244360.93	0	Ejecución financiera	2244360.93	0	0	0	2244360.93	100%	2244360.93	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	186	186	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1458202.30	1458202.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	66	66	66	66	264	72.33%	264	72.33%	72.33%	72.33%
		Meta financiera	523339.48	523339.48	0	Ejecución financiera	93227.90	93227.90	93227.90	93227.90	372911.60	71.26%	372911.60	71.26%	71.26%	71.26%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1704360	1704360	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo básico diversif	Metro cuadrad	Meta física	2500	2500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora:

29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Estudiantes del ciclo básico diversif	Metro cuadrat	Meta financier	6268586.91	6268586.91		Ejecución fina	67825.68	0	3619157	0	3686982.68	58.82%	3686982.68	58.41%	58.82%	58.41%
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	0	0	2400	0	2400	96%	2400	96%	96%	96%
		Meta financiera	6195761.23	6195761.23	0	Ejecución financiera	0	0	3619157	0	3619157	58.41%	3619157	58.41%	58.41%	58.41%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	660	0	0	0	660	94.29%	660	94.29%	94.29%	94.29%
		Meta financiera	72825.68	72825.68	0	Ejecución financiera	67825.68	0	0	0	67825.68	93.13%	67825.68	93.13%	93.13%	93.13%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	666	666	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	125737.42	125737.42		Ejecución fina	125734.39	0	0	0	125734.39	100%	125734.39	50%	100%	50%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	105	0	0	0	105	50%	105	50%	50%	50%
		Meta financiera	6.06	6.06	0	Ejecución financiera	3.03	0	0	0	3.03	50%	3.03	50%	50%	50%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	456	456	0	Ejecución física	456	0	0	0	456	100%	456	100%	100%	100%
		Meta financiera	125731.36	125731.36	0	Ejecución financiera	125731.36	0	0	0	125731.36	100%	125731.36	100%	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	1200	1200	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	14385952.21	14385952.21		Ejecución fina	2402420.6	3619551.1	1789031.1	2005681.1	9816684.13	68.24%	9816684.13	81.51%	68.24%	81.51%
CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALD	Metro lineal	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	246	246	246	247	985	82.08%	985	82.08%	82.08%	82.08%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN	Metro lineal	Meta financiera	535326.32	535326.32	0	Ejecución financiera	109090.40	109090.40	109090.40	109090.39	436361.59	81.51%	436361.59	81.51%	81.51%	81.51%
CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	830	830	830	831	3321	83.03%	3321	83.03%	83.03%	83.03%
		Meta financiera	5077541.87	5077541.87	0	Ejecución financiera	1055200.65	1055200.65	1055200.65	1055200.64	4220802.59	83.13%	4220802.59	83.13%	83.13%	83.13%
CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Metro lineal	Meta física	2700	2700	0	Ejecución física	480	480	480	48	1488	55.11%	1488	55.11%	55.11%	55.11%
		Meta financiera	2054889.49	2054889.49	0	Ejecución financiera	363904.10	363904.10	363904.10	363904.12	1455616.42	70.84%	1455616.42	70.84%	70.84%	70.84%
SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	5	5	5	5	20	5.48%	20	5.48%	5.48%	5.48%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	5775	5775	5775	5775	23100	4.62%	23100	4.62%	4.62%	4.62%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS I, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	72	72	72	72	288	95.05%	288	95.05%	95.05%	95.05%
		Meta financiera	120100	120100	0	Ejecución financiera	28586	28586	28586	28586	114344	95.21%	114344	95.21%	95.21%	95.21%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LA LEYENDA SECTOR II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	43200	43200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION DEL POZO DE LA ALDEA EL PINALITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	225				225	74.26%	225	74.26%	74.26%	74.26%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	59150				59150	73.94%	59150	73.94%	73.94%	73.94%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO GIL PAIZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	100	0	203	0	303	100%	303	100%	100%	100%
		Meta financiera	101300	101300	0	Ejecución financiera	25325	0	75975	0	101300	100%	101300	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	46				46	15.18%	46	15.18%	15.18%	15.18%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	13400				13400	14.89%	13400	14.89%	14.89%	14.89%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA I, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	0	267	267	88.12%	267	88.12%	88.12%	88.12%
		Meta financiera	78700	78700	0	Ejecución financiera	0	0	0	69000	69000	87.67%	69000	87.67%	87.67%	87.67%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	146	0	0	146	48.18%	146	48.18%	48.18%	48.18%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	42900	0	0	42900	47.67%	42900	47.67%	47.67%	47.67%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO JOYA DEL PITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	0	303	303	100%	303	100%	100%	100%
		Meta financiera	68010	68010	0	Ejecución financiera	0	0	0	68000	68000	99.99%	68000	99.99%	99.99%	99.99%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON EL AGUACATE RESIDENCIALES LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDROR AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	0	258	258	85.15%	258	85.15%	85.15%	85.15%
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	0	0	0	56000	56000	84.85%	56000	84.85%	84.85%	84.85%
CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	288	0	288	95.05%	288	95.05%	95.05%	95.05%
		Meta financiera	28600	28600	0	Ejecución financiera	0	0	27100	0	27100	94.76%	27100	94.76%	94.76%	94.76%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	243	0	243	80.2%	243	80.2%	80.2%	80.2%
		Meta financiera	139410	139410	0	Ejecución financiera	0	0	111750	0	111750	80.16%	111750	80.16%	80.16%	80.16%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	303	0	0	0	303	100%	303	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS II, MUNICIPIO DE SAN P	Dia	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89500	0	0	0	89500	99.44%	89500	99.44%	99.44%	99.44%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO LA CARBONERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	303	303	0	Ejecución física	231	0	0	0	231	76.24%	231	76.24%	76.24%	76.24%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	68275	0	0	0	68275	75.86%	68275	75.86%	75.86%	75.86%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON LAS QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	303	0	0	303	100%	303	100%	100%	100%
		Meta financiera	98400	98400	0	Ejecución financiera	0	98400	0	0	98400	100%	98400	100%	100%	100%
CONSERVACION Y REPARACION DE POZO CENTRO DE SALUD, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	46290	46290	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA SAN LUIS SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	303	303	0	Ejecución física	85	0	0	0	85	28.05%	85	28.05%	28.05%	28.05%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	24950	0	0	0	24950	27.72%	24950	27.72%	27.72%	27.72%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO URETES EN LA COLONIA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	47	0	47	15.51%	47	15.51%	15.51%	15.51%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	11650	0	11650	14.56%	11650	14.56%	14.56%	14.56%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SECTOR	Metro lineal	Meta física	305	305	0	Ejecución física	305	0	0	0	305	100%	305	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE	Metro lineal	Meta financiera	175695.88	175695.88	0	Ejecución financiera	175695.88	0	0	0	175695.88	100%	175695.88	100%	100%	100%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LA LEYENDA SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	303	0	0	303	100%	303	100%	100%	100%
		Meta financiera	106710	106710	0	Ejecución financiera	0	106710	0	0	106710	100%	106710	100%	100%	100%
CONSERVACION POZO COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	303	0	0	0	303	100%	303	100%	100%	100%
		Meta financiera	87960	87960	0	Ejecución financiera	87960	0	0	0	87960	100%	87960	100%	100%	100%
CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	303	0	0	0	303	100%	303	100%	100%	100%
		Meta financiera	84000	84000	0	Ejecución financiera	84000	0	0	0	84000	100%	84000	100%	100%	100%
CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 2 DE LA COLONIA SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	305	305	0	Ejecución física	0	269	0	36	305	100%	305	100%	100%	100%
		Meta financiera	1999000	1999000	0	Ejecución financiera	0	1748875	0	250125	1999000	100%	1999000	100%	100%	100%
ONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	22	0	0	0	22	7.26%	22	7.26%	7.26%	7.26%
		Meta financiera	68010	68010	0	Ejecución financiera	4800	0	0	0	4800	7.06%	4800	7.06%	7.06%	7.06%
CONSERVACION DEL POZO INJERTAL DE LA COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	0	Ejecución física	0	204	0	0	204	67.33%	204	67.33%	67.33%	67.33%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	60110	0	0	60110	66.79%	60110	66.79%	66.79%	66.79%
CONSTRUCCION POZO(S) TERCERA CALLE AREA VERDE COLONIA RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	305	305	0	Ejecución física	305	0	0	0	305	100%	305	100%	100%	100%
		Meta financiera	206808.65	206808.65	0	Ejecución financiera	206808.65	0	0	0	206808.65	100%	206808.65	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	3000	3000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2701237	2701237		Ejecución fina	8251.50	8251.50	8251.50	8251.50	33006	1.22%	33006	31.89%	1.22%	31.89%
CONSERVACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	32%	32	32%	32%	32%
		Meta financiera	103500	103500	0	Ejecución financiera	8251.50	8251.50	8251.50	8251.50	33006	31.89%	33006	31.89%	31.89%	31.89%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2597737	2597737	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Tonelada metrica	Meta física	2	2	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	585918.44	585918.44		Ejecución fina	127976.50	127976.50	127976.50	127976.52	511906.02	87.37%	511906.02	87.37%	87.37%	87.37%
MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ANO 2020	Tonelada metrica	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	653	653	653	653	2612	87.07%	2612	87.07%	87.07%	87.07%
		Meta financiera	585918.44	585918.44	0	Ejecución financiera	127976.50	127976.50	127976.50	127976.52	511906.02	87.37%	511906.02	87.37%	87.37%	87.37%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	375332	375332		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora:

29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	375332	375332	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	1267	1267	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	906184.38	906184.38		Ejecución fina	44144.04	44144.04	44144.04	44144.07	176576.19	19.49%	176576.19	0%	19.49%	0%
AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	902	902	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	417244.90	417244.90	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
DIFUSION Y FORTLECIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	33	33	33	33	132	36.16%	132	36.16%	36.16%	36.16%
		Meta financiera	488939.48	488939.48	0	Ejecución financiera	44144.04	44144.04	44144.04	44144.07	176576.19	36.11%	176576.19	36.11%	36.11%	36.11%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación	Día	Meta física	640	640	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	899331.39	899331.39		Ejecución fina	274990.61	142083.65	142083.65	142083.66	701241.57	77.97%	701241.57	76.69%	77.97%	76.69%
SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMETO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	71	71	71	71	284	77.81%	284	77.81%	77.81%	77.81%
		Meta financiera	741102.02	741102.02	0	Ejecución financiera	142083.65	142083.65	142083.65	142083.66	568334.61	76.69%	568334.61	76.69%	76.69%	76.69%
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA VERDE ANTIGUO POZO LA LEYENDA NO.II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1107	1107	0	Ejecución física	1107	0	0	0	1107	100%	1107	100%	100%	100%
		Meta financiera	42953.46	42953.46	0	Ejecución financiera	42953.46	0	0	0	42953.46	100%	42953.46	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 29/01/2021 23:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15275.91	15275.91	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
SUBSIDIO A LA SALUD PARA LAS INTERVENCIONES Y LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	275	275	0	Ejecución física	248	0	0	0	248	90.18%	248	90.18%	90.18%	90.18%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	89953.50	0	0	0	89953.50	89.95%	89953.50	89.95%	89.95%	89.95%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de educación y seguridad vial (MINGOB)	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1238078.96	1238078.96		Ejecución fina	111609.43	111609.43	111609.43	111609.44	446437.73	36.06%	446437.73	36.06%	36.06%	36.06%
APOYO AL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	33	33	33	33	132	36.16%	132	36.16%	36.16%	36.16%
		Meta financiera	1238078.96	1238078.96	0	Ejecución financiera	111609.43	111609.43	111609.43	111609.44	446437.73	36.06%	446437.73	36.06%	36.06%	36.06%

F:

Alcalde