

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO AYAMPUC



JUVENTUD - CAPACIDAD - DESARROLLO

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Zona 1
PBX: 6640-1180

OFICIO No. 03-DMP-SPA-2022
San Pedro Ayampuc, 14 de enero de 2022

Ingeniero
Giovanni Velasquez
Delegado Departamental
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Estimado Ingeniero:

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores cotidianas, el motivo de la presente es para hacer entrega del **TERCER INFORME CUATRIMESTRAL** registrado en el sistema SIPLAN, del año 2021, de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc.

Agradeciendo su apoyo me despido de usted.

Atentamente.


José Fredy Peláez Avalos
Alcalde Municipal
San Pedro Ayampuc, Guatemala

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
SEGEPLAN / GUATEMALA
RECIBIDO
Fecha: 14/01/2022 Hora: 12:28
Por: Segeplan



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	1040	1040	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1552400	1552400		Ejecución fina	375480.20	207707.20	4842055.1	4238779.4	9664022	622.52%	12915339.90	74.82%	622.52%	83.22%
CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	100	100	100	412	712	79.11%	900	100%	79.11%	100%
		Meta financiera	539000	599500	3	Ejecución financiera	74464	4055	39360	219524.40	337403.40	56.28%	448545.39	74.82%	62.6%	83.22%
CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física	4.50	5	10	15	34.50	24.64%	140	100%	24.64%	100%
		Meta financiera	1013400	5532477.15	3	Ejecución financiera	301016.20	203652.20	466095.50	1321481.03	2292244.93	41.43%	5432420.84	98.19%	226.19%	536.06%
259692-MEJORAMIENTO CALLE DE LA ALDEA PINALITO SECTOR ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	5618	5618	1	Ejecución física			4230		4230	75.29%	4230	75.29%	75.29%	75.29%
		Meta financiera	3150000	3150000	1	Ejecución financiera	0	0	2371509.98	0	2371509.98	75.29%	2371509.98	75.29%	75.29%	75.29%
259693-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE REYES SAN LUIS SECTOR II, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	6105	6105	1	Ejecución física			3428		3428	56.15%	3428	56.15%	56.15%	56.15%
		Meta financiera	3500000	3500000	1	Ejecución financiera	0	0	1965089.69	0	1965089.69	56.15%	1965089.69	56.15%	56.15%	56.15%
276116-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERÍO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	16500	16500	1	Ejecución física				6602	6602	40.01%	6602	40.01%	40.01%	40.01%
		Meta financiera	3655064.68	3655064.68	1	Ejecución financiera	0	0	0	1462389	1462389	40.01%	1462389	40.01%	40.01%	40.01%
276230-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE LA COMUNIDAD PRADOS DE LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	1	Ejecución física				750	750	50%	750	50%	50%	50%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	449235	449235	49.92%	449235	49.92%	49.92%	49.92%
243706-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ALTARCITOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	3400	3400	1	Ejecución física				2971	2971	87.38%	2971	87.38%	87.38%	87.38%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	786150	786150	87.35%	786150	87.35%	87.35%	87.35%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	223200	223200		Ejecución fina	24022.32	57395.30	9800.20	60806.98	152024.80	68,11%	283564.81	82.4%	68,11%	127.05%
MANEJO SERVICIOS DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	223200	344150	1	Ejecución financiera	24022.32	57395.30	9800.20	60806.98	152024.80	44,17%	283564.81	82.4%	68.11%	127.05%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, Independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	120	120	1	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	424700	424700		Ejecución fina	552146.45	415775.37	49072.66	138028.90	1155023.38	271.96%	4454118.75	5.22%	271.96%	5.22%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1140	1140	1	Ejecución física	60	0	0	0	60	5.26%	60	5.26%	5.26%	5.26%
		Meta financiera	959400	959400	1	Ejecución financiera	50093.75	0	0	0	50093.75	5.22%	50093.75	5.22%	5.22%	5.22%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL PINAL 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA		Meta física	360	360	1	Ejecución física	282	0	0	0	282	78.33%	282	78.33%	78.33%	78.33%
		Meta financiera	312746.04	360065.84	2	Ejecución financiera	281457.30	0	0	0	281457.30	78.17%	281457.30	78.17%	90%	90%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA		Meta física	362	362	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	362	100%	0%	100%
		Meta financiera	257697.86	257697.86	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	257676.95	99.99%	0%	99.99%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1140	1140	1	Ejecución física	0	160	0	0	160	14.04%	958	84.04%	14.04%	84.04%
		Meta financiera	2758786.86	2758786.86	1	Ejecución financiera	0	385024.37	0	0	385024.37	13.96%	2298989.05	83.33%	13.96%	83.33%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA		Meta física	600	600	1	Ejecución física	0	0	25	0	25	4.17%	500	83.33%	4.17%	83.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA CALLE, ALDEA LO DE REYES, M		Meta financiera	599451.55	599451.55	1	Ejecución financiera	0	0	25231.33	0	25231.33	4.21%	499542.96	83.33%	4.21%	83.33%
MEJORAMIENTO CALLE , EN LA 5TA. Y 6TA. B, DEL CANTON EL COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA		Meta física	220	220	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	155000	155000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	15	15	15	17	62	51.67%	120	100%	51.67%	100%
		Meta financiera	424700	345400	2	Ejecución financiera	16174.40	30751	23841.33	59925.90	130692.63	37.84%	285837.74	82.76%	30.77%	67.3%
279324-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA COMUNIDAD RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	700	700	1	Ejecución física	179	0	0	69	248	35.43%	682	97.43%	35.43%	97.43%
		Meta financiera	803642	803642	1	Ejecución financiera	204421	0	0	78103	282524	35.16%	780521	97.12%	35.16%	97.12%
279526-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA ALDEA PETACA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	25000	25000	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89800	89800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	10774957.91	10774957.91		Ejecución fina	479795.73	871444.49	599239.20	1127182.4	3077661.88	28.56%	7468325.62	80.74%	28.56%	69.31%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	10774957.91	9249740.90	1	Ejecución financiera	479795.73	871444.49	599239.20	1127182.46	3077661.88	33.27%	7468325.62	80.74%	28.56%	69.31%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos	Persona	Meta física	27000	27000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	4170	4170	0%	4170	14.14%	0%	14.14%
285509-APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	27000	27000	1	Ejecución física	0	0	0	5000	5000	18.52%	5000	18.52%	18.52%	18.52%
		Meta financiera	29500	29500	1	Ejecución financiera	0	0	0	4170	4170	14.14%	4170	14.14%	14.14%	14.14%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingue atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	89270	89270	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	2000	895280.80	705547.97	4000	1606828.77	0%	2400200.27	94.16%	0%	94.16%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	186	186	1	Ejecución física	0	108	0	0	108	58.06%	177	95.16%	58.06%	95.16%
		Meta financiera	1548610.84	1548610.84	1	Ejecución financiera	0	891280.80	0	0	891280.80	57.55%	1458202.30	94.16%	57.55%	94.16%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	Ejecución física	0	0	141	0	141	35.25%	141	35.25%	35.25%	35.25%
		Meta financiera	2001600	2001600	1	Ejecución financiera	0	0	703547.97	0	703547.97	35.15%	703547.97	35.15%	35.15%	35.15%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	40	20%	0%	20%
		Meta financiera	1020000	1020000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200250	19.63%	0%	19.63%
APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	306	306	1	Ejecución física	59	50	50	20	179	58.5%	306	100%	58.5%	100%
		Meta financiera	100000	59000	3	Ejecución financiera	2000	4000	2000	4000	12000	20.34%	38200	64.75%	12%	38.2%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1023400	1023400		Ejecución fina	115044.47	57109.43	71030.76	118697.94	361882.60	35.36%	3771598.11	83.33%	35.36%	83.33%
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2084	83.36%	0%	83.36%
		Meta financiera	3091925.08	3091925.08	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2576604.23	83.33%	0%	83.33%
APOYO SERVICIOS SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	1023400	1388961.05	3	Ejecución financiera	115044.47	57109.43	71030.76	118697.94	361882.60	26.05%	1194993.88	86.04%	35.36%	116.77%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	14665	14665	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	9661240	9661240		Ejecución fina	570294.89	2485051.1	623554.61	1279825.9	4958726.61	51.33%	9412135.03	99.76%	51.33%	99.76%
CONSERVACION POZO(S) COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	303	303	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	303	100%	0%	100%
		Meta financiera	83820	83820	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	83620	99.76%	0%	99.76%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Pie	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	0	900	0	100	1000	100%	1000	100%	100%	100%
		Meta financiera	1997500	1997500	1	Ejecución financiera	0	1713355.62	0	74532.51	1787888.13	89.51%	1787888.13	89.51%	89.51%	89.51%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	6700	6700	0	Ejecución física	1000	1500	1000	1500	5000	74.63%	6280	93.73%	74.63%	93.73%
		Meta financiera	1880000	1145050.66	3	Ejecución financiera	89125	182355	114130	161335	546945	47.77%	871540	76.11%	29.09%	46.36%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECE	Metro	Meta física	2600	2600	0	Ejecución física	195	250	250	900	1595	61.35%	2599	99.96%	61.35%	99.96%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECE	Metro	Meta financiera	1743640	1660084.27	3	Ejecución financiera	101462.11	107796.28	118357.54	284521.98	612137.91	36.87%	1417251.20	85.37%	35.11%	81.28%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	150	106	150	150	556	46.33%	1200	100%	46.33%	100%
		Meta financiera	535400	450608.05	2	Ejecución financiera	25078.09	8379.02	27145.81	22672.27	83275.19	18.48%	369530.05	82.01%	15.55%	69.02%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	3800	3800	0	Ejecución física	300	400	300	464	1464	38.53%	3800	100%	38.53%	100%
		Meta financiera	4802200	4729544.66	3	Ejecución financiera	343997.69	473165.23	363921.26	514668.20	1695752.38	35.85%	4565262.65	96.53%	35.31%	95.07%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	61	59	61	61	242	66.3%	365	100%	66.3%	100%
		Meta financiera	700000	246940	1	Ejecución financiera	10632	0	0	222096	232728	94.24%	240328	97.32%	33.25%	34.33%
280138-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO COLONIA LA LEYENDA SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	52300	52300	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
280019-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO COLONIA BRISAS SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	303	303	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	303	100%	0%	100%
		Meta financiera	76715	76715	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	76715	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	122000	122000		Ejecución fina	117390	125501.56	73742.25	468572.36	785206.17	643.61%	3008892.81	93.63%	643.61%	93.63%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	120	120	1	Ejecución física				20	20	16.67%	114	95%	16.67%	95%
		Meta financiera	2774383.12	2774383.12	1	Ejecución financiera	0	0	0	456002.36	456002.36	16.44%	2597737	93.63%	16.44%	93.63%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	40%	100	100%	40%	100%
		Meta financiera	122000	419066.67	2	Ejecución financiera	117390	125501.56	73742.25	12570	329203.81	78.56%	411155.81	98.11%	269.84%	337.01%
283543-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJES EN 2DO. CANTON, SECTOR LAS QUEBRADITAS ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	840	840	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	229275	229275	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Tonelada metrica	Meta física	3000	3000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	586000	586000		Ejecución fina	42801.08	52201.60	110084.80	31600.80	236688.28	40.39%	627618.51	86.05%	40.39%	107.1%
MANEJO SERVICIOS TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Tonelada metrica	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.33%	2989	99.63%	33.33%	99.63%
		Meta financiera	586000	729360	2	Ejecución financiera	42801.08	52201.60	110084.80	31600.80	236688.28	32.45%	627618.51	86.05%	40.39%	107.1%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	425000	425000		Ejecución fina	8500	18000	32716	8500	67716	15.93%	97180.29	97.87%	15.93%	22.87%
DIFUSION A LA CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	60	31	62	31	184	50.41%	365	100%	50.41%	100%
		Meta financiera	425000	99299	3	Ejecución financiera	8500	18000	32716	8500	67716	68.19%	97180.29	97.87%	15.93%	22.87%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cubico	Meta física	9920	9920	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1803902.09	1803902.09		Ejecución fina	0	0	0	88000	88000	4.88%	608774.60	100%	4.88%	98.92%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 8VA. CALLE Y 1RA. AV. ZONA 1, CANTON PUEBLO NUEVO SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	78	78	1	Ejecución física	0.78				0.78	1%	78	100%	1%	100%
		Meta financiera	89739	88773	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88773	100%	0%	98.92%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE VISTAS DE SAN LUIS MANZANA C, LA CARBONERA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	75	75	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	85608	85356	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	85356	100%	0%	99.71%
SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CABECERA DEL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	847	33.88%	0%	33.88%
		Meta financiera	400000	111418.50	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	64806	58.16%	0%	16.2%
SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	3420	3420	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	60	1.75%	0%	1.75%
		Meta financiera	600000	610750	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	24780	4.06%	0%	4.13%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	350	0	0	0	350	14%	700	28%	14%	28%
		Meta financiera	400000	701513	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	170476	24.3%	0%	42.62%
AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	403902.09	225964.09	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
279197-APOYO CALLE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CUARTO CANTON SECTOR UNO, ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	45	45	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	45	100%	0%	100%
		Meta financiera	78487	78487	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	77241	98.41%	0%	98.41%
280338-APOYO SERVICIOS DE ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	25000	25000	1	Ejecución física	50	0	0	0	50	0.2%	263	1.05%	0.2%	1.05%
		Meta financiera	1100000	895500	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	9342.60	1.04%	0%	.85%
283541-APOYO CALLE Y CONSERVACIÓN DE LA 1RA. A LA 6TA. AV. DE LA COLONIA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cubico	Meta física	533	533	1	Ejecución física	0	0	0	533	533	100%	533	100%	100%	100%
		Meta financiera	88389.50	88389.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	88000	88000	99.56%	88000	99.56%	99.56%	99.56%
279701-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA COMUNIDAD COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1659	1659	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	281197	281197	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
285599-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE EXTREMO DE BUSES SECTOR 1, ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	516	516	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89969	89969	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
285594-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 3ERA. AVENIDA DEL SECTOR 2 ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	516	516	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88389.50	88389.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Fecha y Hora: 13/01/2022 18:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	645900	645900		Ejecución fina	53357.98	103937.75	53398.74	60386.59	271081.06	41.97%	640043.62	90.81%	41.97%	99.09%
SUBSIDIO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	645900	704800	2	Ejecución financiera	53357.98	103937.75	53398.74	60386.59	271081.06	38.46%	640043.62	90.81%	41.97%	99.09%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de educación y seguridad vial (MINGOB)	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	757300	757300		Ejecución fina	105107.10	132852.10	149197.10	258298.61	645454.91	85.23%	1278117.44	97.24%	85.23%	168.77%
CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	757300	1314340	3	Ejecución financiera	105107.10	132852.10	149197.10	258298.61	645454.91	49.11%	1278117.44	97.24%	85.23%	168.77%

F: _____
Alcalde Municipal

