



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala,
oficinasecrespa@gmail.com
Tel 66374179

San Pedro Ayampuc, 11 de mayo 2026

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
SEGEPLAN / GUATEMALA

RECIBIDO

Fecha: 15/05/26 Hora: 12:34
Por: Segeplan

Arquitecta

Carmen Yolanda Aldana Zetina

Delegada en Funciones Departamental Secretaría de Programación y planificación
de la Presidencia;

Guatemala, Guatemala;

Su despacho

Estimada Arquitecta:

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en cada una de sus actividades. El objetivo del presente es para hacer entrega del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL** correspondiente al año 2026, se entrega copia física.

Agradeciendo la atención prestada al presente y en espera de dar trámite a la misma me suscribo de usted.

Atentamente:

MSc. Nelvi Elidi Quinonez Morales

Alcalde Municipal

San Pedro Ayampuc, Guatemala





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala,
oficinasecrespa@gmail.com
Tel 66374179

San Pedro Ayampuc, 12 de enero 2025

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
Guatemala, Guatemala;

A QUIEN CORRESPONDA:

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en cada una de sus actividades. El objetivo del presente es para hacer entrega del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL** correspondiente al año 2026, se entrega copia física.

Agradeciendo la atención prestada al presente y en espera de dar trámite a la misma me suscribo de usted.

Atentamente:




MSc. Nelvi Elidi Quiñonez Morales
Alcalde Municipal
San Pedro Ayampuc, Guatemala





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala,
oficinasecrespa@gmail.com
Tel 66374179

San Pedro Ayampuc, 11 de mayo 2026

Diputado
Luis Alberto Contrera Colindres
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República de Guatemala
Guatemala, Guatemala;

A QUIEN CORRESPONDA:

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en cada una de sus actividades. El objetivo del presente es para hacer entrega del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL** correspondiente al año 2026, se entrega copia física.

Agradeciendo la atención prestada al presente y en espera de dar trámite a la misma me suscribo de usted.

Atentamente:


MSc. Nelvi Elidi Quiñonez Morales
Alcalde Municipal
San Pedro Ayampuc, Guatemala





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala,
oficinasecrespa@gmail.com
Tel 66374179

San Pedro Ayampuc, 12 de enero 2025

Señores:

Dirección de Auditoría Sector Municipalidades y Consejo de Desarrollo
Contraloría General de Cuentas
Guatemala, Guatemala;

A QUIEN CORRESPONDA:

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en cada una de sus actividades. El objetivo del presente es para hacer entrega del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL** correspondiente al año 2026, se entrega copia física.

Agradeciendo la atención prestada al presente y en espera de dar trámite a la misma me suscribo de usted.

Atentamente:



HORA: 9:47

FIRMA:

MSc. Nelvi Elidi Quirón Morales
Alcalde Municipal
San Pedro Ayampuc, Guatemala





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala,
oficinasecrespa@gmail.com
Tel 66374179

San Pedro Ayampuc, 11 de mayo 2026

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas, Guatemala, Centro América
Guatemala, Guatemala;



A QUIEN CORRESPONDA:

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en cada una de sus actividades. El objetivo del presente es para hacer entrega del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL** correspondiente al año 2026, se entrega de forma física y digital.

Agradeciendo la atención prestada al presente y en espera de dar trámite a la misma me suscribo de usted.

Atentamente:

MSc. Nelvi Elidi Quiñonez Morales
Alcalde Municipal
San Pedro Ayampuc, Guatemala



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física	90874	90874	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	410543.5	410543.5	0	Ejecución financiera	14227.82	15461.36	20629.1	24929.74	75248.02	18.33%	18.33%	
	Persona	Meta física	90874	90874	0	Ejecución física	3149	3422	4566	5518	16655	18.33%	18.33%	
		Meta financiera	410543.5	410543.5	0	Ejecución financiera	14227.82	15461.36	20629.1	24929.74	75248.02	18.33%	18.33%	
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	2050	-5154	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	20093824.3	21626673.2	0	Ejecución financiera	760047.61	486616.75	736303.77	394367.48	2377335.61	10.99%	11.83%	
33666-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL CARMEN HACIA COLONIA LOS LAURELES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	847	847	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	
33663-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	880	880	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	
354785-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SECTOR LAS GRANJAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	263	263	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	2466639	2466639	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	
33664-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA BRISAS I SECTOR I, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	990	990	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	
356334-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CARBONERA, COLONIA PLANES Y VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	756	756	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
370507-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física	65	97	63	110	335	23.1%	23.1%
33682-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	5050	10100	2	Ejecución física	316				316	3.13%	6.26%
334839-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	466	466	1	Ejecución física	29				29	6.22%	6.22%
339910-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	793	793	1	Ejecución física	52				52	6.56%	6.56%
33680-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA ALTOS DE LO DE REYES SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	895	895	1	Ejecución física	363				363	40.56%	40.56%
337689-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA LAGUNA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	106	106	1	Ejecución física						0%	0%
358229-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CASITAS, COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	190	190	1	Ejecución física						0%	0%
370504-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	22	52	114	30	218	36.33%	36.33%
		Meta financiera	3121782.83	3121782.83	0	Ejecución financiera	115298.75	270324.91	595728.59	149852.4	1131204.65	36.24%	36.24%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas, protegidas, viveros forestales municipales, cuidado de la biodiversidad (flora y fauna)	Hectarea	Meta física	10	10	0 Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	297630.55	297630.55	0 Ejecución financiera	16927.82	18170.51	18978.84	18141.15		72218.32	24.26%	24.26%
		Meta física	10	10	0 Ejecución física	0.5	1			1	2.5	25%	25%
370493-APOYO REFORESTACION ANO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Hectarea	Meta física	297630.55	297630.55	0 Ejecución financiera	16927.82	18170.51	18978.84	18141.15		72218.32	24.26%	24.26%
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación													
	Documento	Meta física			0 Ejecución física	0.5	0.5	1	1		3	0%	0%
		Meta financiera	15526848.74	15526848.74	0 Ejecución financiera	680307.01	838888.89	1102339.48	1025253.85		3646789.23	23.49%	23.49%
		Meta física	12	12	0 Ejecución física	0.5	0.5	1	1		3	25%	25%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta financiera	15526848.74	15526848.74	0 Ejecución financiera	680307.01	838888.89	1102339.48	1025253.85		3646789.23	23.49%	23.49%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad	Persona	Meta física	187	187	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3894051.58	3894051.58	0	Ejecución financiera	1380724.06	117562.66	150015.65	132914.31	1781216.68	45.74%	45.74%
370368-APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	187	187	0	Ejecución física	10	12	16	14	52	27.81%	27.81%
		Meta financiera	1785876.34	1785876.34	0	Ejecución financiera	94824.06	117562.66	150015.65	132914.31	495316.68	27.74%	27.74%
299343-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	1	Ejecución física	2500				2500	100%	100%
		Meta financiera	894921.5	894921.5	1	Ejecución financiera	894900	0	0	0	894900	100%	100%
335030-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	350	350	1	Ejecución física	107				107	30.57%	30.57%
		Meta financiera	767645.6	767645.6	1	Ejecución financiera	233000	0	0	0	233000	30.35%	30.35%
334768-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	132	132	1	Ejecución física	47				47	35.61%	35.61%
		Meta financiera	445608.14	445608.14	1	Ejecución financiera	158000	0	0	0	158000	35.46%	35.46%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	9449	9449	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4194736.44	4194736.44	0	Ejecución financiera	1175297.45	34287.66	1470023.62	28824.98	2708433.71	64.57%	64.57%
299335-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	1	Ejecución física	637	0	1163	0	1800	100%	100%
		Meta financiera	2235430	2235430	1	Ejecución financiera	790700	0	1444730	0	2235430	100%	100%
357499-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP LICENCIADO HUGO ANTONIO BETETA SOLOGAISTOA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	427	427	1	Ejecución física	106				106	24.82%	24.82%
		Meta financiera	1492613.34	1492613.34	1	Ejecución financiera	370000	0	0	0	370000	24.79%	24.79%
370370-APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	9449	9449	0	Ejecución física	296	694	512	584	2086	22.08%	22.08%
		Meta financiera	466693.1	466693.1	0	Ejecución financiera	14597.45	34287.66	25293.62	28824.98	103003.71	22.07%	22.07%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Familias beneficiadas con drenajes, alcantarillado, fosa séptica y planta de tratamiento de agua	Persona	Meta física	229482	114741	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2200000	2200000	0	Ejecución financiera	40769.75	72779.3	92468	145032.9	351049.95	15.96%	15.96%
370357-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física	10395	18557	23577	36980	89509	78.01%	78.01%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	40769.75	72779.3	92468	145032.9	351049.95	78.01%	78.01%
338677-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	592	592	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
338919-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA LEYENDA SECTOR I, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	618	618	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Familias con servicio de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final. Limpieza y ornato	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	555393.1	555393.1	0	Ejecución financiera	23331.61	18513.54	17124.96	16845.73	75815.84	13.65%	13.65%
370364-SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física	4820	3825	3538	3480	15663	13.65%	13.65%
		Meta financiera	555393.1	555393.1	0	Ejecución financiera	23331.61	18513.54	17124.96	16845.73	75815.84	13.65%	13.65%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciál Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Persona	Meta física	231903	231903	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	21340344.35	21340344.35		0	Ejecución financiera	2168962.53	1148034.7	1591796.54	822714.36	5731508.13	26.86%
370469-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	65215	65215	0	Ejecución física	4430	6045	5360	4540	20365	31.23%	31.23%
		Meta financiera	8327594.46	8327594.46		0	Ejecución financiera	567024.09	771380.61	682741.52	579324.5	2600450.72	31.23%
370373-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	16482	16482	0	Ejecución física	856	983	1933	905	4677	28.38%	28.38%
		Meta financiera	3638420.11	3638420.11		0	Ejecución financiera	189070.64	217044.01	426655.44	199822.85	1032592.94	28.38%
370206-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física	6886	29368			36254	31.6%	31.6%
		Meta financiera	350000	350000		0	Ejecución financiera	21000	89584	0		110584	31.6%
370415-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	35465	35465	0	Ejecución física	1536	1739	1176	1081	5532	15.6%	15.6%
		Meta financiera	1428867.06	1428867.06		0	Ejecución financiera	61867.8	70046.08	47399.58	43567.01	222880.47	15.6%
330782-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE NACAHUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Pie	Meta física	320	320	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000		1	Ejecución financiera					0	0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Pie	Meta física	900	900	1	Ejecucion física	338				338	37.56%	37.56%
		Meta financiera	999860	999860		1	Ejecución financiera	375000	0	0		375000	37.51%
354798-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 COLONIA LA LEYENDA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEM	Pie	Meta física	900	900	1	Ejecucion física			313		313	34.78%	34.78%
		Meta financiera	1249400	1249400		1	Ejecución financiera	0	0	435000	0	435000	34.82%
314187-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro	Meta física	303	303	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	592882.58	592882.58		1	Ejecución financiera					0	0%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUCO

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
331100-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Pie	Meta física	900	900	1	Ejecución física	416				416	46,22%	46,22%
		Meta financiera	1253478,14	1253478,14	1	Ejecución financiera	580000	0	0	0	580000	46,27%	46,27%
331126-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA LLENENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Pie	Meta física	900	900	1	Ejecución física	338				338	37,56%	37,56%
		Meta financiera	999842	999842	1	Ejecución financiera	375000	0	0	0	375000	37,51%	37,51%
Eje Kátrín:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Mejoramiento caminos rurales	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7800985,09	7800985,09	0	Ejecución financiera	43071,15	22898,84	51099,78	1854435,55	1971505,32	25,21%	25,27%
370512-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS ANO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	38	20	45	93	196	32,67%	32,67%
		Meta financiera	679083,87	679083,87	0	Ejecución financiera	43071,15	22898,84	51099,78	104435,55	221505,32	32,62%	32,62%
334602-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2857	2857	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
342136-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	98,63	98,63	1	Ejecución física				49	49	49,68%	49,68%
		Meta financiera	3500000	3500000	1	Ejecución financiera	0	0	0	1750000	1750000	50%	50%
315189-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	144	144	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	372622,22	372622,22	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
338668-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	750	750	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	624550	624550	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
338679-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERREZO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	750	750	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	624729	624729	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Objetivo Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	709078.54	709078.54	0	Ejecución financiera	41872.62	43349.81	48295.03	47899.01	181416.47	25.58%	25.58%
370499-APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física	6776	7015	7815	7751	29357	25.59%	25.59%
		Meta financiera	709078.54	709078.54	0	Ejecución financiera	41872.62	43349.81	48295.03	47899.01	181416.47	25.58%	25.58%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Objetivo Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Programas de Educación y Seguridad Vial	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2252320.34	2252320.34	0	Ejecución financiera	142344.87	138100.69	135755.41	128925.66	545126.63	24.2%	24.2%
370479-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física	7252	7035	6916	6568	27771	24.2%	24.2%
		Meta financiera	2252320.34	2252320.34	0	Ejecución financiera	142344.87	138100.69	135755.41	128925.66	545126.63	24.2%	24.2%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Objetivo Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	Unidad monetaria	Meta física	2994741	2994741	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4999985.86	4999985.86	0	Ejecución financiera	298124.5	333086.17	311800.34	320184.89	1263195.9	25.26%	25.26%
370516-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Unidad monetaria	Meta física	2880000	2880000	0	Ejecución física	216829	217094	196111	216877	846911	29.41%	29.41%
		Meta financiera	2880000	2880000	0	Ejecución financiera	216829.69	217092.89	196111.35	216877.59	846911.52	29.41%	29.41%
370355-DIFUSION A LA CULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	Persona	Meta física	114741	114741	0	Ejecución física	4400	6278	6261	5591	22530	19.64%	19.64%
		Meta financiera	2119985.86	2119985.86	0	Ejecución financiera	81294.81	115993.28	115688.99	103307.3	416284.38	19.64%	19.64%



SEGEPLAN

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC**

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

F: _____


Alcalde Municipal

